

监理日志

日期 2019-11-13	星期 三	累计施工天数 1102		
天气情况 晴	最高温度 16℃	风向 西北风	施工部位	装饰、主体
	最低温度 4℃	风力 3-4 级		
<p>监理记录</p> <p>（现场监理部人员：总监/总代：李清华 土建人员：李承厂）</p> <p>施工情况：</p> <p>5#楼：腻子找补 6 人，施工电梯洞口砌筑 2 人，南侧室外路面花岗岩铺设 8 人。</p> <p>6#楼：地暖盘管、防裂网片铺设 4 人，水电安装 8 人，楼梯踏步抹灰 2 人，外墙保温施工 6 人，消防箱封堵 3 人。</p> <p>7#楼：20-24 层二次结构砌体施工 12 人，构造柱、窗台压顶钢筋绑扎 2 人。</p> <p>幼儿园：一层板钢筋绑扎 12 人。</p> <p>6#楼-7#楼车库顶板防水基层处理、卫生清理 3 人。</p> <p>监理情况：6#楼北立面外墙保温施工与顶板防水施工存在垂直交叉作业，存在一定的高空坠物、物体打击隐患，要求施工单位协调好外墙保温与顶板防水施工班组，避开垂直交叉作业，并设专人监护。旁站 6#楼塔吊拆除，要求施工单位、拆除单位严格按照拆除方案和塔吊说明书执行，采取一定的安全措施，现场设安全警戒线，非相关人员不得进入，对施工安全条件进行检查。拆卸过程中个别工人未系安全带，通知立即进行了整改。下发工作联系单两份（LXD-146、LXD-147）。</p>				
记录人 李承厂 记录人签名： 总监审核：				